

新病院建設だより

発行：医療法人恒和会
編集：関口病院広報委員会



『夢をかたちに』



さわやかな秋晴れの中、10月8日の大安に新病院の上棟式を執り行いました。上棟とは柱や梁などの建物の基本構造が完成し、建物の最上部に棟木(むなぎ)と呼ばれる鉄骨(写真参照)を取り付けることを指します。無事建物が完成することを願い、上棟できたことを工事関係者とお祝いいたしました。

『夢をかたちに』職員一丸となって頑張ります。宜しくお願い致します。



棟木吊り上げの様子
(10月8日撮影)



航空写真 (10月18日撮影)

～11月の工事予定～

- 1日(月)～11日(木)
鉄筋工事に伴う騒音が発生します。
- 1日(月)～6日(土)
搬入車両を駐車するため、西側道路の一部を使用します。
- 5日(金)・9日(火)・12日(金)
午後6時以降、コンクリートを乾かす際にエンジン音が発生する場合がございます。
- 床をコンクリートで仕上げるため、作業終了時間が夜8時ごろになる場合があります。
- 雨等の影響により、工程が前後する場合があります。
- 作業の状況に応じて、工事終了時間が遅くなる場合があります。
- 足場組立期間中は安全上、道路規制を設ける場合がございます。



ご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力の程、お願い致します。

*** 作業時間と休工日のお知らせ**

作業時間 : 8:00～18:00
(作業の状況に応じて、工事終了時間が遅くなる場合があります。)

11月の休工日 : 11/3・11/7・11/13・11/14・11/21・
11/23・11/27・11/28



10月度 工事進捗状況



鉄骨工事の様子
(10月13日撮影)

鉄骨工事は建物の骨組みを作る工事です。今までは地上より下の工事が主体となっていましたが、鉄骨工事により建物も形を成してきました。鉄骨は重量物なので、危険も伴いますが、今まで以上に安全な作業を心掛けます。



工事現場からのご挨拶

本社 企画開発設計部 医療施設グループに所属しています細田です。

関口病院様の設計業務に携わり、早いもので3年が経とうとしています。2年前の基本設計では、毎回大阪から通い病院関係者の皆さまと顔を合わせて打ち合わせ等させて頂きましたが、コロナ禍により残念ながら現場定例会議ではリモートでの参加となりました。

これまでの建設業界では考えられないような業務環境となり、正直困惑しておりましたが、未永く使って頂ける良い建物を提供できるよう全力で努めてまいりますので今後ともよろしくお願い致します。



大和ハウス工業(株)
本社 企画開発設計部
医療施設グループ
主任 細田淳

お問い合わせ先

✿新病院に関するお問い合わせ先✿

医療法人恒和会 関口病院
担当 新病院準備室 横坂・猪熊
電話番号 0279-22-2378
(平日 9:00~18:00)

✿建設工事に関するお問い合わせ先✿

大和ハウス工業株式会社
担当 現場所長 光山浩正
電話番号 0279-26-9063
(平日 9:00~18:00)

✿編集後記

新病院の建設工事が着々と進み、鉄骨工事が終了しました。現在、新病院準備室では備品や医療機械などの最終選定をしています。患者さまが親しみ深く、また安心安全に当院をご利用いただけるよう努力いたします。

新病院準備室 猪熊友加里